



15 de abril de 2025.

OFICIO No. MTO/PMT/038/2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del gasto, Ejercicio del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Reportados en el 1er Trimestre del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

ATENTAMENTE

C. OSCAR MÉNDEZ DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO



15 ABR 2025

RS=2025

RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024 (1ER TRIMESTRE 2025)
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202393340	167987	02428	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CON CLAVE C.C.T. 21EBH0495Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE SECO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	PUENTE SECO	\$ 1,868,770.94	\$ 1,868,770.94	\$ 1,868,770.94	\$ 1,868,770.94	\$ 1,868,770.94	\$ 1,868,770.94	\$ 1,868,770.94	100%	100%	448	M2	OBRA TERMINADA
PUE240202391099	154352	02416	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE XALPUENTE, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	XALPUENTE	\$ 620,000.28	\$ 620,000.28	\$ 620,000.28	\$ 620,000.28	\$ 620,000.28	\$ 620,000.28	\$ 620,000.28	100%	100%	140	ML	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202390134	148808	02407	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE CUACUALACHACO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CUACUALACHACO	\$ 218,945.00	\$ 218,945.00	\$ 218,945.00	\$ 218,945.00	\$ 218,945.00	\$ 218,945.00	\$ 218,945.00	100%	100%	11	PZAS	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202392452	164127	02424	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, EN EL TRAMO EL ARENAL CUAMAZOTA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	OMETEPETL	\$ 1,676,387.82	\$ 1,676,387.82	\$ 1,676,387.82	\$ 1,676,387.82	\$ 1,676,387.82	\$ 1,676,387.82	\$ 1,676,387.82	100%	100%	754.56	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202389856	146882	02422	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUACUALACHACO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CUACUALACHACO	\$ 981,993.26	\$ 981,993.26	\$ 981,993.26	\$ 981,993.26	\$ 981,993.26	\$ 981,993.26	\$ 981,993.26	100%	100%	385	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202393537	168861	02423	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA TETELA DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 2,161,359.65	\$ 2,161,359.65	\$ 2,161,359.65	\$ 2,161,359.65	\$ 2,161,359.65	\$ 2,161,359.65	\$ 2,161,359.65	100%	100%	476	M2	OBRA TERMINADA
PUE240202392407	163833	02418	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL TEJOCOTE BARRIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	BENITO JUÁREZ	\$ 686,242.97	\$ 686,242.97	\$ 686,242.97	\$ 686,242.97	\$ 686,242.97	\$ 686,242.97	\$ 686,242.97	100%	100%	368.4	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202390524	150329	02426	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DEL KM 1 743.20 AL KM 5 769.00 EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	OMETEPETL	\$ 2,310,867.67	\$ 2,310,867.67	\$ 2,310,867.67	\$ 2,310,867.67	\$ 2,310,867.67	\$ 2,310,867.67	\$ 2,310,867.67	100%	100%	4025.8	ML	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202392435	164025	02419	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL FRESNO BARRIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	BENITO JUÁREZ	\$ 1,126,888.99	\$ 1,126,888.99	\$ 1,126,888.99	\$ 1,126,888.99	\$ 1,126,888.99	\$ 1,126,888.99	\$ 1,126,888.99	100%	100%	610.5	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202389626	146340	02411	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PARALELA AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	EL PUERTO	\$ 1,540,446.92	\$ 1,540,446.92	\$ 1,540,446.92	\$ 1,540,446.92	\$ 1,540,446.92	\$ 1,540,446.92	\$ 1,540,446.92	100%	100%	1052.97	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202391081	154223	02429	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTACOMULCO EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CUAUTACOMULCO	\$ 1,018,020.58	\$ 1,018,020.58	\$ 1,018,020.58	\$ 1,018,020.58	\$ 1,018,020.58	\$ 1,018,020.58	\$ 1,018,020.58	100%	100%	430	ML	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202389415	146643	02412	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DEL TRAMO MOLINO COBAEP PLANTEL 29, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TERCERA SECCIÓN, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	SAN NICOLAS	\$ 752,520.30	\$ 752,520.30	\$ 752,520.30	\$ 752,520.30	\$ 752,520.30	\$ 752,520.30	\$ 752,520.30	100%	100%	538.29	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202372836	84642	02404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LAS PALMAS EN TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	BUENA VISTA	\$ 1,872,662.55	\$ 1,872,662.55	\$ 1,872,662.55	\$ 1,872,662.55	\$ 1,872,662.55	\$ 1,872,662.55	\$ 1,872,662.55	100%	100%	1471.61	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE

PUEBLA
 Gobierno del Estado
 Secretaría de Desarrollo Regional
15 ABR 2025
RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
 Coordinación General de Desarrollo Regional



[Handwritten signature]

TETELA DE OCAMPO, PUEBLA
 N. ANTONIO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024-2027

PUE240202366753	64979	02405	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, PUEBLA	ZACATEPEC	\$	1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	\$1,185,109.40	100%	100%	286.75	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202399945	108542	02410	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, PUEBLA	BENTO JUAREZ	\$	524,157.61	\$	524,157.61	\$	524,157.61	\$	524,157.61	\$	524,157.61	\$	524,157.61	\$	524,157.61	100%	100%	70	ML	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202388412	144025	02417	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, PUEBLA	JALACINGO	\$	1,902,433.12	\$	1,902,433.12	\$	1,902,433.12	\$	1,902,433.12	\$	1,902,433.12	\$	1,902,433.12	\$	1,902,433.12	100%	100%	1252.37	M2	OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240202379037	105693	02403	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO CUATTEMAN, CON UNA LONGITUD DE 15.668 METROS. EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLAS CUARTA SECCION, SAN NICOLAS CUARTA SECCION, HUISTETAN, ATOTZILCO DE MORELOS, AMOXTLAN Y SAN ESTEBAN CUATTEMAN EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUATTEMAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN NICOLAS (CUARTA SECCION)	\$	4,000,000.00	\$	4,000,000.00	\$	4,000,000.00	\$	4,000,000.00	\$	4,000,000.00	\$	4,000,000.00	\$	4,000,000.00	100%	100%	15668	ML	APORTACION DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE CUATTEMAN 60,105,539.207 MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO 4,000,000.00 TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE
PUE240302435961	319431	02434	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUATTEMAN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CUATTEMAN	\$	1,232,845.76	\$	1,232,845.76	\$	1,232,845.76	\$	1,232,845.76	\$	1,232,845.76	\$	1,232,845.76	\$	1,232,845.76	100%	100%	150	ML	OBRA TERMINADA
PUE240302435993	319591	02420	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CHOLO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	SAN NICOLAS	\$	1,360,811.07	\$	1,360,811.07	\$	1,360,811.07	\$	1,360,811.07	\$	1,360,811.07	\$	1,360,811.07	\$	1,360,811.07	100%	100%	143	ML	OBRA TERMINADA
PUE240302436025	319691	02438	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATENTI ABAJO EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	ATENTI ABAJO	\$	2,117,450.52	\$	2,117,450.52	\$	2,117,450.52	\$	2,117,450.52	\$	2,117,450.52	\$	2,117,450.52	\$	2,117,450.52	100%	100%	5.2	KM	OBRA TERMINADA
PUE240302435229	316148	02421	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	SAN JOSE	\$	2,890,102.74	\$	2,890,102.74	\$	2,890,102.74	\$	2,890,102.74	\$	2,890,102.74	\$	2,890,102.74	\$	2,890,102.74	100%	100%	310	ML	OBRA TERMINADA
PUE240302436100	319988	02439	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES ATENTI ARRIBA LOMA BONITA CABREPELOS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	ATENTI ARRIBA	\$	2,994,158.33	\$	2,994,158.33	\$	2,994,158.33	\$	2,994,158.33	\$	2,994,158.33	\$	2,994,158.33	\$	2,994,158.33	100%	100%	8994	KM	OBRA TERMINADA
PUE240302433933	310167	02413	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD ZITLAQUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	ZITLAQUAUTLA	\$	2,894,453.80	\$	2,894,453.80	\$	2,894,453.80	\$	2,894,453.80	\$	2,894,453.80	\$	2,894,453.80	\$	2,894,453.80	100%	100%	2191	M2	OBRA TERMINADA
PUE240302436396	327128	02414	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA RESERVA Y ABASTECER AGUA POTABLE PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	XOCHITLAN	\$	575,023.60	\$	575,023.60	\$	575,023.60	\$	575,023.60	\$	575,023.60	\$	575,023.60	\$	575,023.60	100%	100%	200	PZAS	OBRA TERMINADA
PUE240302433603	308205	0240	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO RECREATIVO UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TOMALAPA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TOMALAPA	\$	2,500,299.03	\$	2,500,299.03	\$	2,500,299.03	\$	2,500,299.03	\$	2,500,299.03	\$	2,500,299.03	\$	2,500,299.03	100%	100%	2483.3	M2	OBRA TERMINADA
PUE240302434582	313264	02431	CONSTRUCCION DE TRES AYUDAS DIFUSIVAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR CARMEN GUERRAS DE BONILLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO ZITLAQUAUTLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	\$	1,916,035.96	\$	1,916,035.96	\$	1,916,035.96	\$	1,916,035.96	\$	1,916,035.96	\$	1,916,035.96	\$	1,916,035.96	100%	100%	265.62	M2	OBRA TERMINADA
PUE240302436925	324078	02432	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUAS SOLARES PARA EL EMBOZAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LA SOLEDAD Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	BUENA VISTA LA SOLEDAD	\$	1,274,898.00	\$	1,274,898.00	\$	1,274,898.00	\$	1,274,898.00	\$	1,274,898.00	\$	1,274,898.00	\$	1,274,898.00	100%	100%	150	PZAS	OBRA TERMINADA



RECIBIDO
F/11/SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional
15 ABR 2025
15:00


MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027


PUE240302433488	307763	02441	REHABILITACION Y MANTENIMIENTOS DE CAMINOS EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES DE CUAPANANGICO RANCHO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CUAPANANGICO	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	\$ 1,506,588.47	100%	100%	3.3	KM	OBRA TERMINADA	
PUE240302435154	315746	02436	CONSTRUCCION DE TICHADO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	JOSE MARIA MORELOS	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	\$ 1,798,833.12	100%	100%	573	M2	OBRA TERMINADA
PUE240402490883	445236	202403	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE CARRERAGO TALCOZAMAN, PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TALCOZAMAN	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	\$ 2,513,170.90	100%	100%	5700	KM	OBRA TERMINADA
PUE240402493666	450212	202405	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 32021 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	TETELA DE OCAMPO	\$ 1,369,294.38	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	\$ 1,390,911.00	100%	100%	1	PROYECTO	OBRA TERMINADA, INCLUYE INTERESES
PUE240402491482	445260	202406	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABEERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	\$ 1,399,055.26	100%	100%	400	PZAS	OBRA TERMINADA

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	ADMINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE240302401841	02430	ADQUISICION DE PREDIO RUSTICO DOMINADO EL GUAYABO PARA USO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZOVAYATLA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	ZOVAYATLA	\$ 855,000.00	\$ 855,000.00	\$ 855,000.00	\$ 855,000.00	\$ 855,000.00	\$ 855,000.00	\$ 855,000.00	100%	100%	2597.42	M2	OBRA TERMINADA EN 200 TRIMESTRE
TMP_PUE240302441502	03445	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL TALLER DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 28 EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 749,209.80	\$ 749,209.80	\$ 749,209.80	\$ 749,209.80	\$ 749,209.80	\$ 749,209.80	\$ 749,209.80	100%	100%	346.16	M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE240302441517	03442	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEREXACATL EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TEREXACATL	\$ 721,852.16	\$ 721,852.16	\$ 721,852.16	\$ 721,852.16	\$ 721,852.16	\$ 721,852.16	\$ 721,852.16	100%	100%	127.91	M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE240402311021	202408	ADQUISICION DE CUATRO MOTOCICLOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 979,883.99	\$ 979,883.99	\$ 979,883.99	\$ 979,883.99	\$ 979,883.99	\$ 979,883.99	\$ 979,883.99	100%	100%	3	PZAS	OBRA EJECUTADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2025
TMP_PUE240402311006	202409	ADQUISICION DE UNA AMBULANCA TIPO II Y TERAPIA MEDIA PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS MEDICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 1,829,310.34	\$ 1,829,310.34	\$ 1,829,310.34	\$ 1,829,310.34	\$ 1,829,310.34	\$ 1,829,310.34	\$ 1,829,310.34	100%	100%	1	VEHICULO	OBRA EJECUTADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2025
TMP_PUE240402311096	202410	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 1,329,490.48	\$ 1,329,490.48	\$ 1,329,490.48	\$ 1,329,490.48	\$ 1,329,490.48	\$ 1,329,490.48	\$ 1,329,490.48	100%	100%	162	PZAS	OBRA EJECUTADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2025
TMP_PUE25010232191	03437	ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA PARA CAMION PARA EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%	100%	1	PZAS	OBRA TERMINADA

RECIBIDO
F/11 /SB/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Municipal

15 ABR 2025






PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024.0077



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	17	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0.00	0	31	0.00	0	29	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0	35	3.13	1	32	NO ALCANZAMOS LA META PLANEADA

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO PLANEAMOS REALIZAR PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	25.00	2	8	41.18	7	17	SE SUPERO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE AGILIZARON LOS TÉRMINOS DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN
	3er. Trimestre	45.16	14	31	44.83	13	29	NO ALCANZAMOS LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	45.71	16	35	46.88	15	32	NO ALCANZAMOS LA META PLANEADA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO PLANEAMOS REALIZAR PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	75.00	6	8	58.82	10	17	SE SUPERO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE AGILIZARON LOS TÉRMINOS DE VALIDACIÓN Y CONTRATACIÓN
	3er. Trimestre	54.84	17	31	55.17	16	29	NO ALCANZAMOS LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	54.29	16	35	50.00	16	32	NO ALCANZAMOS LA META PLANEADA



RECIBIDO
FI 11 /SB/CGDR

Coordinación General de Desarrollo Regional



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, BUE

2024-2025
[Handwritten signature]



RESIDENTE ...

EL AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, BUE
2024-2025

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	4to Trimestre	43.73	74,157,888.30	51,596,581.50	12.09	74,157,888.30	66,156,437.46	SE SUPERO LA META PLANEADA DEBIDO QUE EXISTIERON VARIACIONES DEBIDO A QUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	80.63	8,204,501.60	10,175,570.00	57.42	7,011,024.13	12,210,684.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	4to. Trimestre	39.21	9,576,689.30	24,421,368.00	47.00	11,478,978.76	24,421,368.00	SE EXCEDIÓ LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,175,570.00	0.00	0.00	12,210,684.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	4to. Trimestre	2.83	690,230.00	24,421,368.00	0.00	0.00	24,421,368.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,175,570.00	0.00	0.00	12,210,684.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	4to. Trimestre	0.41	101,000.00	24,421,368.00	0.00	0.00	24,421,368.00	NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO PARA ESTE INDICADOR DERIVADO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027




MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,175,570.00	0.00	0.00	12,210,684.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	4to. Trimestre	0.25	60,000.00	24,421,368.00	0.00	0.00	24,421,368.00	NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO PARA ESTE INDICADOR DERIVADO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	7.37	750,000.00	10,175,570.00	0.00	0.00	12,210,684.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	4to. Trimestre	37.30	9,109,175.70	24,421,368.00	26.05	6,360,997.95	24,421,368.00	NO SE LOGRÓ LA META PLANEADA DEBIDO A QUE EL RECURSO SE APLICÓ EN OTROS RUBROS
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	12.00	1,221,068.40	10,175,570.00	0.00	0.00	12,210,684.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES
	4to. Trimestre	20.00	4,884,273.00	24,421,368.00	16.95	4,138,684.81	24,421,368.00	NO SE LOGRO LA META DEBIDO A TEMAS DE VALIDACIÓN POR LO TANTO LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTROS RUBROS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	4,070,228.00	24,421,368.00	16.67	4,070,228.00	24,421,368.00	SE LOGRO LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	41.67	10,175,570.00	24,421,368.00	50.00	12,210,684.00	24,421,368.00	SE SUPERO LA META PLANEADA DEBIDO AL ADELANTO DE LO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	16,280,912.00	24,421,368.00	75.00	18,316,026.00	24,421,368.00	SE SUPERO LA META PLANEADA DEBIDO AL ADELANTO DE LO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	24,421,368.00	24,421,368.00	100.00	24,421,368.00	24,421,368.00	META ALCANZADA
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	4,070,228.00	24,421,368.00	16.67	4,070,228.00	24,421,368.00	SE LOGRO LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	41.67	10,175,570.00	24,421,368.00	37.51	9,160,120.13	24,421,368.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	3er. Trimestre	66.67	16,280,912.00	24,421,368.00	75.00	18,316,026.00	24,421,368.00	SE SUPERO LA META PLANEADA DEBIDO AL ADELANTO DE LO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	24,421,368.00	24,421,368.00	100.03	24,429,429.92	24,421,368.00	SE SUPERÓ LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE OCUPÓ INTERESES GENERADOS
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.91	10,175,570.00	3,498,621.48	2.87	12,210,684.00	4,255,719.67	EXISTIERÓN VARIACIONES DEBIDO A QUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL
	4to. Trimestre	3.49	24,421,368.00	6,997,242.97	3.99	24,421,368.00	6,120,774.44	EXISTIERÓN VARIACIONES DEBIDO A QUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

15 ABR 2025
 RECIBIDO
 FI 11 /SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 TRES VECES HERÓICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Figura
2024	1	1	Puebla	Tehuacan	Federativa	420 - Dirección General de Entidades y Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales	187235	Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este municipio muestra el porcentaje de recursos para el fortalecimiento de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México al municipio acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial/ Monto anual aprobado del FORTAMUN a la Ciudad de México al municipio acumulado al periodo que se reporta) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.6667	[Justi:](de:20 24 trim:1 Just: Otras causas, usuario :comprognalizer &fecha:08/04/ 24))	[Justi:](de:20 24 trim:1 Just: Otras causas, usuario :comprognalizer &fecha:08/04/ 24))	16.6667	[Justi:](de:20 24 trim:1 Just: Otras causas, usuario :comprognalizer &fecha:08/04/ 24))	16.6667	Otras causas	SE LOGRO LA META PLANEAR EN EL TRIMESTRE	100	Validado	
2024	1	1	Puebla	Tehuacan	Federativa	420 - Dirección General de Entidades y Programación y Presupuesto C	1004	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS para su ejecución durante el año.	La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en trimestre el Catálogo FALS (proyectos de calidad y espacios de proyectos de la vivienda, salud, educación y alimentación) directa respecto del total registrados de proyectos que han sido correspondientes en la MIDS para su ejecución durante el año.	(Recursos aprobados de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este municipio muestra el porcentaje de recursos para el fortalecimiento de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México al municipio acumulado al periodo que se reporta.) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	[Justi:](de:20 24 trim:1 Just: Otras causas, usuario :comprognalizer &fecha:08/04/ 24))	[Justi:](de:20 24 trim:1 Just: Otras causas, usuario :comprognalizer &fecha:08/04/ 24))	0	[Justi:](de:20 24 trim:1 Just: Otras causas, usuario :comprognalizer &fecha:08/04/ 24))	0	Otras causas	NO PLANEAR PROYECTOS EN EL TRIMESTRE	N/D	Validado	



Handwritten signature in blue ink.

										Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016																					
2024	1	1	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	en la MIDS	el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:(ciclo:2024,trim:1,just:Otras causas,usuario:omargonzalezg,fecha:08/04/24)}	0	{just1:(ciclo:2024,trim:1,just:Otras causas,usuario:omargonzalezg,fecha:08/04/24)}	0	Otras causas	NO PLANEAMOS REALIZAR PROYECTOS EN EL TRIMESTRE	100	Validado
2024	1	1	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	en la MIDS	directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:(ciclo:2024,trim:1,just:Otras causas,usuario:omargonzalezg,fecha:08/04/24)}	0	{just1:(ciclo:2024,trim:1,just:Otras causas,usuario:omargonzalezg,fecha:08/04/24)}	0	Otras causas	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE	100	Validado



[Handwritten signature]

