



TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO
HONORABLE AYUNTAMIENTO 2024-2027
"REALIDADES QUE TRANSFORMAN"

15 de enero de 2026.

OFICIO No. MTO/DOPT/005/2026

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE


C. OSCAR MÉNDEZ DÍAZ



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, Tres Veces Heroica Tetela de Ocampo, Puebla.
e-mail. TeteladeOcampo2427@gmail.com Tels. 797 973 0188 | 797 973 0006

Municipio de:
Tetela De Ocampo



**Pensar
en Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

Bienestar
Secretaría de Bienestar



Resultados SRFT

4to. Trimestre 2025

FAISMUN



Resultados SRFT

4to. Trimestre 2025

FORTAMUN



Estatus:  Si Reporto  No Solvento  No Reporto





MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUERTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIF AIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202540999	33851	2025009	Rehabilitación y Mantenimiento de los caminos Los Nogales - Zontecomapan, Zontecomapan - Taxco y Taxco - Jalacingo perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Zontecomapan	\$ 3,135,596.41	\$ 3,135,596.41	\$ 3,135,596.41	\$ 3,135,596.41	\$ 3,135,596.41	\$ 3,135,596.41	\$ 3,135,596.41	100%	100%	14	KM	Obra Terminada y Operando En 2do Trimestre
PUE250202532560	27766	2025010	Pavimentación artesanal en calle 2 de noviembre entre la carretera federal y camino a Tecuanta en la localidad de Talican, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tototzinapan	\$ 645,356.45	\$ 645,356.45	\$ 645,356.45	\$ 645,356.45	\$ 645,356.45	\$ 645,356.45	\$ 645,356.45	100%	100%	514	M2	Obra Terminada y Operando en 3er Trimestre
PUE250202532563	33947	2025013	Construcción de techado en área de impartición de educación física de la primaria Licenciado Benito Juárez, con C.C.T.: 21DPRO522Q, ubicada en la localidad de Benito Juárez, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Benito Juárez	\$ 1,904,697.68	\$ 1,904,697.68	\$ 1,904,697.68	\$ 1,904,697.68	\$ 1,904,697.68	\$ 1,904,697.68	\$ 1,904,697.68	100%	100%	558.15	M2	Obra Terminada y Operando en 2do Trimestre
PUE250202541000	28661	2025020	Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal, en la localidad de las Chapas, perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo del Estado de Puebla	Las Chapas	\$ 864,130.93	\$ 1,110,323.58	\$ 1,110,323.58	\$ 1,110,323.58	\$ 1,110,323.58	\$ 1,110,323.58	\$ 1,110,323.58	100%	100%	526	M2	Obra Terminada y Operando Cabe mencionar que el monto por FAISMUN es de \$1,108,343.60 y se ocuparan intereses por \$1,979.98 que nos da la suma de \$1,110,323.58
PUE250202541002	39861	2025021	Construcción de pavimento con concreto hidráulico artesanal de la calle principal conocida como Las Caritas, en la localidad de carreragco, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo del Estado de Puebla.	Carreragco	\$ 1,754,248.41	\$ 1,754,248.41	\$ 1,754,248.41	\$ 1,754,248.41	\$ 1,754,248.41	\$ 1,754,248.41	\$ 1,754,248.41	100%	100%	1545.51	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250202532561	46018	2025022	Construcción de techado en espacio público en la localidad de Tatzalan ubicado en la localidad de Tatzalan perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tatzalan	\$ 1,576,089.97	\$ 1,576,089.97	\$ 1,576,089.97	\$ 1,576,089.97	\$ 1,576,089.97	\$ 1,576,089.97	\$ 1,576,089.97	100%	100%	555.81	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250202532562	46287	2025023	Rehabilitación de alumbrado público en las diferentes localidades pertenecientes al municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tecuanta	\$ 1,603,531.64	\$ 1,603,531.64	\$ 1,603,531.64	\$ 1,603,531.64	\$ 1,603,531.64	\$ 1,603,531.64	\$ 1,603,531.64	100%	100%	200	Pzas	Obra Terminada y Operando
PUE250202532564	50774	2025028	Rehabilitación y mantenimiento del camino El Puerto-Zitlalcuautla perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	El Puerto	\$ 3,101,253.22	\$ 3,101,253.22	\$ 3,101,253.22	\$ 3,101,253.22	\$ 3,101,253.22	\$ 3,101,253.22	\$ 3,101,253.22	100%	100%	8435	KM	Obra Terminada y Operando
PUE250202540998	50486	2025029	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle principal a Nanhuaingo, en la localidad de buena vista las palmas, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo del Estado de Puebla	Buena Vista las Palmas	\$ 1,525,878.24	\$ 1,525,878.24	\$ 1,525,878.24	\$ 1,525,878.24	\$ 1,525,878.24	\$ 1,525,878.24	\$ 1,525,878.24	100%	100%	1137	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250202541003	45692	2025031	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle del acceso principal a Zitlalcuautla, en la localidad de El Puerto, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo del Estado de Puebla	EL Puerto	\$ 2,920,381.75	\$ 2,920,381.75	\$ 2,920,381.75	\$ 2,920,381.75	\$ 2,920,381.75	\$ 2,920,381.75	\$ 2,920,381.75	100%	100%	2297.7	M2	Obra Terminada y Operando

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

PUEBLA Bienestar
RECIBIDO
Coordinación General de Desarrollo Regional
15 ENERO 2025

[Handwritten signature]

PUE250202541001	42343	2025032	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 3 oriente, entre calle 20 de noviembre y 5 oriente, de la cabecera municipal de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 1,713,315.60	\$ 1,713,315.60	\$ 1,713,315.60	\$ 1,713,315.60	\$ 1,713,315.60	\$ 1,713,315.60	\$ 1,713,315.60	100%	100%	499.08	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582114	88506	2025052	Construcción de Techado en Área de Usos Múltiples en Escuela Primaria Juan N. Méndez, con C.C.T. 21DPRO530Z, Ubicada en la Localidad de San José, Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	San José	\$ 1,547,383.10	\$ 1,547,383.10	\$ 1,547,383.10	\$ 1,547,383.10	\$ 1,102,436.49	\$ 1,102,436.49	\$ 1,102,436.49	71%	100%	420	M2	La obra se encuentra concluida físicamente y en proceso de cierre financiero, debido a temas administrativos de la empresa.
PUE250302582118	115991	2025051	Construcción de aula didáctica en estructura regional C en el preescolar Carmen Cuevas de Bonilla C.C.T. 21DJN0108K, Ubicado en el Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 612,155.07	\$ 612,155.07	\$ 612,155.07	\$ 612,155.07	\$ 612,155.07	\$ 612,155.07	\$ 612,155.07	100%	100%	74.88	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582121	100168	2025058	Construcción de techado en área de usos múltiples en Jardín de niños Vicente Fuentes Castañeda, con C.C.T. 21DJN0492W, Ubicada en la localidad de San Nicolás (Cuarta Sección), Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	San Nicolás (Cuarta Sección)	\$ 1,225,846.09	\$ 1,225,846.09	\$ 1,225,846.09	\$ 1,225,846.09	\$ 1,225,846.09	\$ 1,225,846.09	\$ 1,225,846.09	100%	100%	320.79	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582109	112525	2025060	Construcción de Drenaje Sanitario en varias calles de la localidad de San Vicente, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	San Vicente	\$ 10,134,353.43	\$ 10,134,353.43	\$ 10,134,353.43	\$ 10,134,353.43	\$ 10,134,353.43	\$ 10,134,353.43	\$ 10,134,353.43	100%	100%	2493.87	M2	Obra Terminada y Operando La presente obra se ejecutó en concurrencia con el programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, lo cual generó una afectación en el monto asignado a dicho componente, debido a que la empresa adjudicada presentó la propuesta económica más baja. El monto correspondiente al programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento fue de \$5,063,030.55, mientras que la aportación del FAISMUN ascendió a \$5,071,322.88.
PUE250302582106	114740	2025046	Construcción de Pavimento Artesanal en Avenida Morelos Sur en la Localidad de Chalahuico, Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo Puebla	Chalahuico	\$ 1,606,539.01	\$ 1,606,539.01	\$ 1,606,539.01	\$ 1,606,539.01	\$ 1,606,539.01	\$ 1,606,539.01	\$ 1,606,539.01	100%	100%	1070.51	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582107	89628	2025043	Rehabilitación y mantenimiento de espacio multideportivo en la localidad de Ometepetl, perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	Ometepetl	\$ 1,402,055.44	\$ 1,402,055.44	\$ 1,402,055.44	\$ 1,402,055.44	\$ 982,218.61	\$ 982,218.61	\$ 982,218.61	70%	100%	2250.46	M2	La obra se encuentra concluida físicamente y en proceso de cierre financiero, debido a temas administrativos de la empresa.
PUE250302582108	98363	2025057	Construcción de Pavimento Artesanal en Calle Principal en la Localidad de Loma Bonita del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Xocoyolapan Loma Bonita	\$ 1,348,192.90	\$ 1,348,192.90	\$ 1,348,192.90	\$ 1,348,192.90	\$ 944,274.50	\$ 944,274.50	\$ 944,274.50	70%	70%	1064.5	M2	La obra se encuentra concluida físicamente y en proceso de cierre financiero, debido a temas administrativos de la empresa.
PUE250302582110	90844	2025042	Rehabilitación de Cancha de Fútbol en Unidad Deportiva en la Localidad de San Nicolás Tercera Sección, Primera Etapa; Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	San Nicolás (Tercera Sección)	\$ 3,107,897.04	\$ 3,107,897.04	\$ 3,107,897.04	\$ 3,107,897.04	\$ 1,988,301.12	\$ 1,988,301.12	\$ 1,988,301.12	64%	100%	5500.0	M2	La obra se encuentra concluida físicamente y en proceso de cierre financiero, debido a temas administrativos de la empresa.
PUE250302582111	90518	2025045	Construcción de Andador Peatonal en el Acceso Norte del 0+000.00 al 0+150.00 en la Localidad de Talcozaman, Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo Puebla	Talcozamán	\$ 1,524,575.27	\$ 1,524,575.27	\$ 1,524,575.27	\$ 1,524,575.27	\$ 1,524,575.27	\$ 1,524,575.27	\$ 1,524,575.27	100%	100%	210.0	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582112	98220	2025056	Construcción de Pavimento Artesanal en Calle Principal en la Localidad de Atenti Oriente del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Atenti Oriente	\$ 1,339,359.10	\$ 1,339,359.10	\$ 1,339,359.10	\$ 1,339,359.10	\$ 1,220,878.23	\$ 1,220,878.23	\$ 1,220,878.23	91%	100%	953.55	M2	La obra se encuentra concluida físicamente y en proceso de cierre financiero, debido a temas administrativos de la empresa.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten Signature]

RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional
5 ENE 2026



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS TRES VECES HEROICA TETELA DE OCAMPO, PUE. 2024-2027


[Handwritten signature]



PRIMERO DE ABRIL M. MONTESERRE TETELA DE OCAMPO, PUE. 2024-2027

PUE250302582113	78278	2025040	Ampliación al centro de desarrollo comunitario (UBR) ubicado en la cabecera municipal de Tetela de Ocampo perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 1,391,669.63	\$ 1,391,669.63	\$ 1,391,669.63	\$ 1,391,669.63	\$ 1,391,669.63	\$ 1,391,669.63	\$ 1,391,669.63	100%	100%	405.51	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582115	117084	2025054	Construcción de pavimento artesanal en calle principal hacia la localidad de Cuxateno, perteneciente a la Localidad de Taxco, Tetela de Ocampo, Puebla	Taxco	\$ 1,132,842.61	\$ 1,132,842.61	\$ 1,132,842.61	\$ 1,132,842.61	\$ 987,868.49	\$ 987,868.49	\$ 987,868.49	87%	87%	945.0	M2	La obra se encuentra concluida físicamente y en proceso de cierre financiero, debido a temas administrativos de la empresa.
PUE250302582116	116227	2025044	Rehabilitación de andador peatonal en el primer cuadro de la cabecera municipal, Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 1,287,355.77	\$ 1,287,355.77	\$ 1,287,355.77	\$ 1,287,355.77	\$ 1,287,355.77	\$ 1,287,355.77	\$ 1,287,355.77	100%	100%	3331.2	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582117	91308	2025041	Rehabilitación del Mercado Municipal del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 320,028.29	\$ 320,028.29	\$ 320,028.29	\$ 320,028.29	\$ 320,028.29	\$ 320,028.29	\$ 320,028.29	100%	20%	396.06	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582119	92691	2025053	Construcción de pavimento con concreto hidráulico artesanal de la calle principal Xaltatempa-La Lagunilla, en la localidad de Xaltatempa, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo del Estado de Puebla	Xaltatempa de Lucas	\$ 2,843,192.35	\$ 2,843,192.35	\$ 2,843,192.35	\$ 2,843,192.35	\$ 2,289,666.66	\$ 2,289,666.66	\$ 2,289,666.66	81%	81%	2190.18	M2	La obra se encuentra concluida físicamente y en proceso de cierre financiero, debido a temas administrativos de la empresa.
PUE250302582120	97431	2025055	Pavimentación con concreto Hidráulico tipo Artesanal en calle Hermanos García en la Localidad de Zoyatitla, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo, del Estado de Puebla.	Zoyatitla	\$ 1,252,132.74	\$ 1,252,132.74	\$ 1,252,132.74	\$ 1,252,132.74	\$ 1,252,132.74	\$ 1,252,132.74	\$ 1,252,132.74	100%	100%	952.21	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250302582122	101327	2025059	Ampliación de Red de Energía Eléctrica mediante la construcción de 130 M de B. T 2+1 Múltiple. en la localidad de San Nicolás, 3era sección, Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	San Nicolás (Tercera Sección)	\$ 70,117.15	\$ 70,117.15	\$ 70,117.15	\$ 70,117.15	\$ 70,117.15	\$ 70,117.15	\$ 70,117.15	100%	100%	130	ML	Obra Terminada y Operando
PUE250302596305	4277-PRODIM	2025061	Equipamiento de oficinas de Obras Públicas del Municipio de Tetela de Ocampo -	Tetela de Ocampo	\$ 560,996.10	\$ 560,996.10	\$ 560,996.10	\$ 560,996.10	\$ 560,996.10	\$ 560,996.10	\$ 560,996.10	100%	100%	1	PROGRAMA(S)	Obra Terminada y Operando
PUE250402615457	50603	2025030	Rehabilitación de aulas, acceso, supervisión, alumbrado, techado estructural, salón de usos múltiples y cercado perimetral de la primaria licenciado Gustavo Díaz Ordaz con C.C.T.: 21DPR1204K, ubicada en la localidad de Tetela de Ocampo, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 1,191,319.91	\$ 1,191,319.91	\$ 1,191,319.91	\$ 1,191,319.91	\$ 1,191,319.91	\$ 1,191,319.91	\$ 1,191,319.91	100%	100%	600.66	M2	Obra Terminada y Operando
PUE250402615458	53608	2025024	Pavimentación de calle Cholulo en el barrio de Altamira perteneciente a la comunidad de Benito Juárez, Tetela de Ocampo, Puebla	Benito Juárez	\$ 911,891.36	\$ 1,058,423.58	\$ 1,058,423.58	\$ 1,058,423.58	\$ 1,058,423.58	\$ 1,058,423.58	\$ 1,058,423.58	100%	100%	617.27	M2	Obra Terminada y Operando

FORTAMUN



FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
--------------------	-------------	-------------------------	-----------	----------	------------	----------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------

[Handwritten signature]

15 ENE 2025
RECIBIDO
FI 11/SB/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional

PUE250102522196		202504	Adquisición de camioneta compactadora para servicio de limpia en el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 1,273,680.00	\$ 1,273,680.00	\$ 1,273,680.00	\$ 1,273,680.00	\$ 1,273,680.00	\$ 1,273,680.00	\$ 1,273,680.00	\$ 1,273,680.00	100%	100%	1	Vehículo	Acción Terminada y Operando
PUE250202546995		2025018	Adquisición de vehículos para supervisión de obras públicas, para el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 1,991,000.00	\$ 1,991,000.00	\$ 1,991,000.00	\$ 1,991,000.00	\$ 1,991,000.00	\$ 1,991,000.00	\$ 1,991,000.00	\$ 1,991,000.00	100%	100%	3	Vehículos	Acción Terminada y Operando
PUE250302602383		2025025	Adquisición de equipo de radio, comunicación para personal del H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 578,211.88	\$ 578,211.88	\$ 578,211.88	\$ 578,211.88	\$ 578,211.88	\$ 578,211.88	\$ 578,211.88	\$ 578,211.88	100%	100%	1	Lote	Acción Terminada y Operando
PUE250302602391		2025035	Adquisición de vehículo para traslados del sistema DIF Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 356,200.00	\$ 356,200.00	\$ 356,200.00	\$ 356,200.00	\$ 356,200.00	\$ 356,200.00	\$ 356,200.00	\$ 356,200.00	100%	100%	1	Vehículo	Acción Terminada y Operando
PUE250302602399		2025038	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la cabecera municipal de Tetela de Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	\$ 264,171.19	\$ 264,171.19	\$ 264,171.19	\$ 264,171.19	\$ 264,171.19	\$ 264,171.19	\$ 264,171.19	\$ 264,171.19	100%	100%	1117.91	Metros Cuadrados	Obra Terminando y Operando
PUE250302602411		2025039	Rehabilitación de pintura de guarniciones y parque central de la cabecera municipal de Tetela de Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	\$ 325,446.10	\$ 325,446.10	\$ 325,446.10	\$ 325,446.10	\$ 325,446.10	\$ 325,446.10	\$ 325,446.10	\$ 325,446.10	100%	100%	1545.51	M3	Obra Terminando y Operando
PUE250402618562		2025068	Adquisición de motocicletas tipo patrulla para la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	\$ 313,600.00	\$ 313,600.00	\$ 313,600.00	\$ 313,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	Motocicletas	Acción en proceso de ejecutar para el mes de enero 2026
PUE250402618570		2025069	Adquisición de uniformes para elementos de la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	\$ 1,021,847.48	\$ 1,021,847.48	\$ 1,021,847.48	\$ 1,021,847.48	\$ 510,923.74	\$ 510,923.74	\$ 510,923.74	\$ 510,923.74	50%	0%	632	PZAS	Acción en proceso de ejecutar para el mes de enero 2026
PUE250402618573		2025071	Adquisición de unidades vehiculares tipo patrulla para la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	\$ 3,133,888.02	\$ 3,133,888.02	\$ 3,133,888.02	\$ 3,133,888.02	\$ 1,566,944.01	\$ 1,566,944.01	\$ 1,566,944.01	\$ 1,566,944.01	50%	0%	4	Vehículos	Acción en proceso de ejecutar para el mes de enero 2026
PUE250402618576		2025073	Equipamiento de unidades vehiculares tipo patrulla para la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	\$ 166,112.00	\$ 166,112.00	\$ 166,112.00	\$ 166,112.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	20	PZAS	Acción en proceso de ejecutar para el mes de enero 2026
PUE250402618585		2025066	Aplicación de evaluaciones de control de confianza para elementos de la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Tetela de Ocampo	\$ 234,540.00	\$ 234,540.00	\$ 234,540.00	\$ 234,540.00	\$ 234,540.00	\$ 234,540.00	\$ 234,540.00	\$ 234,540.00	100%	100%	45	Servicios	Obra Terminando y Operando
PUE250402618594		2025067	Adquisición de muebles de oficina y equipo de computo para elementos de la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	\$ 262,889.64	\$ 262,889.64	\$ 262,889.64	\$ 262,889.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	46	PZAS	Acción en proceso de ejecutar para el mes de enero 2026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 TRES VECES HEROICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2024-2027

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten signature]

15 ENE 2026
 RECIBIDO
 F/ 11 /SB/CGDR
 Coordinación General de Desarrollo Regional

2025	4	PUE2040202618573	Adquisición	3133888.02	88.0201	(IFI): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133888.02, modificado:313388.02)	Adquisición de unidades vehiculares tipo patrulla para la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	21	Puebla	Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	2025071	N	0	0	[meta]: (unidad_med:16, meta:4.0, meta_modif:16.0)	[geo]: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Plaza de la constitución, lon:-97.820996, lat:19.818448)	19-12-2025	17-01-2026	3133888.02	3133888.02	1566944.01	1566944.01	1566944.01	[meta]: (unidad_med:21618573, avance:0.0)	[meta]: (unidad_med:21618573, avance:0.0)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2040202618570	Adquisición	1021847.48	47.4818	(IFI): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021847.48, modificado:1021847.48)	Adquisición de uniformes para elemento de la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	21	Puebla	Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	2025069	N	0	0	[meta]: (unidad_med:22, meta:832.0, meta_modif:22.0)	[geo]: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Plaza de la constitución, lon:-97.805996, lat:19.818448)	09-01-2026	09-01-2026	1021847.48	1021847.48	510923.74	510923.74	510923.74	[meta]: (unidad_med:21618570, avance:0.0)	[meta]: (unidad_med:21618570, avance:0.0)	En Ejecución	Validado / Registrado	job1: Observación Acción en proceso de ejecutar para el mes de enero 2026, trimestre 4.0. Registrado usuario:publiccom, fecha:2026-01-09)	Sin observaciones
2025	4	PUE2040202618562	Adquisición	313600.00	0.00	(IFI): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313600.00, modificado:313600.00)	Adquisición de motocicletas tipo patrulla para la dirección de seguridad pública del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	21	Puebla	Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	2025068	N	0	0	[meta]: (unidad_med:4, meta:2.0, meta_modif:4.0)	[geo]: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Plaza de la constitución, lon:-97.805996, lat:19.818448)	16-12-2025	14-01-2026	313600	313600	0	0	0	[meta]: (unidad_med:2618562, avance:0.0)	[meta]: (unidad_med:2618562, avance:0.0)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2020202618560	Proyecto de Inversión	864130.93	23.5818	(IFI): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864130.93, modificado:110323.58)	Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal, en la localidad de las Chapas, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo del Estado de Puebla. - 28661	21	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	28661	S	15	15	[meta]: (unidad_med:0, meta:526.0, meta_modif:0.0)	[geo]: (cve_municipio:172, localidad:40, direccion:Calle Principal Pueblo Las Chapas 73659 LAS CHAPAS, TETELA DE OCAJAPETEC De la cabecera municipal de Tetela de Ocampo, se dirige hacia la carretera estatal 148 Tetela - Zacapoaxtla, llegando al cruceo ubicado en la localidad de el po, lon:-97.8044242, lat:19.70897451)	14-06-2025	12-08-2025	1110923.58	1110923.58	1110923.58	1110923.58	1110923.58	[meta]: (unidad_med:2541000, avance:53.6)	[meta]: (unidad_med:2541000, avance:53.6)	Terminado	Validado	job1: (observación:Obra Terminada y Operando Cabe mencionar que el monto por FAISMUN es de \$1,108,343.60 y se ocuparan intereses por \$1,979.98 que nos da la suma de \$1,110,323.58, trimestre 4.0, usuario:publiccom, fecha:2026-01-07)	Sin observaciones



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAJAPETEC, PUE.
 2024-2027



2025	4	PUE250302582111	Inversión	1524575.27	75.27(1)	21	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	90518	5	91	60	0	ada:210.0(1)	[meta]: [unidad_med] da:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modific 0 ada:210.0(1)	[geo1]: [cve_municipio:172, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada federal Tetela - Talcozaman 377 73647 TALCOZAMAN, TETELA DE OCAMPO 7 sur alrededor de 2.5 km, girando a la izquierda en carretera Estatal durante 37.7 km a la altura de la localidad el Talcozaman flag, lon:-97.66499663, 1 lat:19.90657769(1)	19-09-2025	17-12-2025	1524575.27	1524575.27	1524575.27	1524575.27	1524575.27	[tipo]: [tipoobra:Obra, numero_contrato:MTO-CMOP-FAISMUN-IR3-03/2025, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1524575.27, importe_modificado:1524575.27	[cto1]: [tipoobra:Obra, numero_contrato:MTO-CMOP-FAISMUN-IR3-03/2025, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1524575.27, importe_modificado:1524575.27	(2582111/proyeto_INICIO, 2582111/proyeto_FIN, 2582111/proyeto_INICIO, 2582111/proyeto_FIN, 2582111/proyeto_INICIO, 2582111/proyeto_FIN, 2582111/proyeto_INICIO, 2582111/proyeto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------	------------	----------	----	--------	------------------	---	--------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	----	----	---	--------------	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	-----------	---------	-------------------	-------------------

2025	4	PUE250302582121	Inversión	1225846.09	46.09(1)	21	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	100168	5	807	539	0	ada:320.79(1)	[meta]: [unidad_med] da:Metros Cuadrados, meta:320.79, meta_modific 0 ada:320.79(1)	[geo1]: [cve_municipio:172, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Tetela de Ocampo - Cuautempan 3 B 73647 SAN NICOLAS (CUARTA SECCION), TETELA DE OCAMPO Del origen frente plaza de gobierno avanzando 54 metros, a mano izquierda sobre calle 3 oriente se recorren, lon:-97.81894506, 1 lat:19.86402306(1)	24-09-2025	12-12-2025	1225846.09	1225846.09	1225846.09	1225846.09	1225846.09	[tipo]: [tipoobra:Obra, numero_contrato:MTO/FAISMU/N/R/2025-29, contratista:ANG EL SANTOHERNAN DEZ, convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1225846.09, importe_modificado:1225846.09	[cto1]: [tipoobra:Obra, numero_contrato:MTO/FAISMU/N/R/2025-29, contratista:ANG EL SANTOHERNAN DEZ, convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1225846.09, importe_modificado:1225846.09	(2582121/proyeto_INICIO, 2582121/proyeto_FIN, 2582121/proyeto_INICIO, 2582121/proyeto_FIN, 2582121/proyeto_INICIO, 2582121/proyeto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------	------------	----------	----	--------	------------------	---	-----------	-----------------	-------------------------------	--------	---	-----	-----	---	---------------	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---------	-------------------	-------------------

2025	4	PUE250302596305	Acción	560996.1	6.11(1)	21	Puebla	Tetela de Ocampo	PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	4277	N	0	0	0	ada:1.0(1)	[meta]: [unidad_med] da:PROGRAM AD, meta:1.0, meta_modific 0 ada:1.0(1)	[geo1]: [cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.805972, 1 lat:19.816758(1)	19-09-2025	17-10-2025	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1	[tipo]: [tipoobra:Acciones, numero_contrato:MTO-CMAT-FAISMUN-INV-028/2025, contratista:FABI AM FLORES VESA, convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA, monto:560996.1, importe_modificado:560996.1	[cto1]: [tipoobra:Acciones, numero_contrato:MTO-CMAT-FAISMUN-INV-028/2025, contratista:FABI AM FLORES VESA, convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA, monto:560996.1, importe_modificado:560996.1	(2596305/proyeto_INICIO, 2596305/proyeto_FIN, 2596305/proyeto_INICIO, 2596305/proyeto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	----------	---------	----	--------	------------------	--------	-----------------	-------------------------------	------	---	---	---	---	------------	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	-----------	---------	-------------------	-------------------


2025	4	PUE250402615457	Inversión	119319.91	19.91(1)	21	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela de Ocampo	50603	5					[meta]: [unidad_med] da:Metros Cuadrados, meta:600.66, meta_modific 0 ada:600.66(1)	[geo1]: [cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Calle 7 Poniente Colonia Centro 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO ENTRE Calle 6 Norte y Calle 6 Sur, lon:-97.81198553, 1 lat:19.819711(1)	10-07-2025	07-10-2025	119319.91	119319.91	119319.91	119319.91	119319.91	[tipo]: [tipoobra:Obra, numero_contrato:MTO/FAISMU/N/R/2025-11, contratista:CIUT ETL, CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA, monto:119319.91, importe_modificado:119319.91	[cto1]: [tipoobra:Obra, numero_contrato:MTO/FAISMU/N/R/2025-11, contratista:CIUT ETL, CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convocante:MU NICIPO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA, monto:119319.91, importe_modificado:119319.91	(2615457/proyeto_INICIO, 2615457/proyeto_FIN, 2615457/proyeto_INICIO, 2615457/proyeto_FIN, 2615457/proyeto_INICIO, 2615457/proyeto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------	-----------	----------	----	--------	------------------	---	-----------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	--	--	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	---	-----------	---------	-------------------	-------------------



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE
2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE
2024-2027



[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE
FABRIL Y SERVICIOS
PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TELA DE OCAMPO, PUE
2024-2027



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TELA DE OCAMPO, PUE
2024-2027

[Handwritten signature]



PROYECTO	FECHA	ESTADO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	PROYECTO	FECHA	ESTADO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	PROYECTO	FECHA	ESTADO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	PROYECTO	FECHA	ESTADO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD			
4 PUE2020282113	13/10/2025	69	69	69	Proyecto de Infraestructura Social	2025	4	PUE2020282113	Inversión	13/10/2025	69	69	69	Proyecto de Infraestructura Social	2025	4	PUE2020282113	Inversión	13/10/2025	69	69	69
4 PUE2020282113	13/10/2025	69	69	69	Proyecto de Infraestructura Social	2025	4	PUE2020282113	Inversión	13/10/2025	69	69	69	Proyecto de Infraestructura Social	2025	4	PUE2020282113	Inversión	13/10/2025	69	69	69
4 PUE2020282113	13/10/2025	69	69	69	Proyecto de Infraestructura Social	2025	4	PUE2020282113	Inversión	13/10/2025	69	69	69	Proyecto de Infraestructura Social	2025	4	PUE2020282113	Inversión	13/10/2025	69	69	69

[Detailed project descriptions and administrative notes in Spanish, including project titles, dates, and status updates.]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Programa Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21	172	1	2025	2	33 I		4 FAISMUN		1	11276.4	9296.42													INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS: \$ 5,312.33 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 5,964.07 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARON \$1,979.98 EN LA PARTIDA 614 , EL RESTANTE SERA REINTEGRADO ESTA PARTIDA CORRESPONDE A EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE TECHADOS PUBLICOS Y ESPACIOS PUBLICOS		
		2										1	515	1017641.94	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1						
		2										2	612	18824765.35	12567444.3	12567444.3	12567444.3	10583064.94	10583064.94	10583064.94						
		2										2	614	24078263.82	29807089.03	29807089.03	29807089.03	28586189.95	28586189.95	28586189.95						ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OBRAS DE PAVIMENTOS, ANDADORES PEATONALES, TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLES, TRANSFORMADOR, CONSTRUCCION Y AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA ESTA PARTIDA CORRESPONDE A REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION ESTA PARTIDA SE ELIMINA ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (UBR) Y MERCADO MUNICIPAL INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS: \$ 578.63 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 279.38 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES SE APLICARON EN LA PARTIDA 249 ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CAPACITACION CONTINUA PARA LA ATENCION PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2										2	615	5286110.57	6236849.63	6236849.63	6236849.63	6236849.63	6236849.63	6236849.63						
		2										2	616	1675315.32	0	0	0	0	0	0	0					
		2										2	622	0	1711697.92	1711697.92	1711697.92	1711697.92	1711697.92	1711697.92						
21	172	1	2025	2	33 I		5 FORTAMUN		1	858.01	0													INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS: \$ 578.63 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 279.38 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES SE APLICARON EN LA PARTIDA 249 ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CAPACITACION CONTINUA PARA LA ATENCION PARA SEGURIDAD PUBLICA		
		2										1	155	913545	234540	234540	234540	234540	234540	234540						
		2										1	241	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27						ESTA PARTIDA CORRESPONDE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS ADQUISICION DE MATERIAL COMO GRABA, ARENA, ETC. PARA CONSTRUCCION
		2										1	249	9064866.18	4586224.83	4586224.83	4586224.83	4472675.91	4472675.91	4472675.91						ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ACCIONES DE OBRA ASI COMO ADQUISICION DE MATERIAL, SALONES DE USOS MULTIPLES, AGUAS POTABLES, AULAS, ALCATARILLADO SANITARIO, COMEDORES COMUNITARIOS, AUDITORIOS, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CASA DE SALUD, BAÑOS, GUARNICIONES ESTA PARTIDA CORRESPONDE A VESTUARIO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA ESTA PARTIDA SE ELIMINA ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCION, INSTALACION Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
		2										1	271	783609	1021847.48	1021847.48	1021847.48	510923.74	510923.74	510923.74						
		2										1	272	170580	0	0	0	0	0	0	0					
		2										1	311	5112000	3986116	3986116	3986116	3690091	3690091	3690091						
		2										1	326	2194720	5503225.6	5503225.6	5503225.6	5503225.6	5503225.6	5503225.6						ESTA PARTIDA CORRESPONDE A RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES ESTA PARTIDA CORRESPONDE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ESTA PARTIDA SE ELIMINA ESTA PARTIDA CORRESPONDE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTA PARTIDA CORRESPONDE A ADQUISICION DE MOVILIARIO DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA
		2										1	351	165068	165068	165068	165068	165068	165068	165068						
		2										1	392	156929.91	0	0	0	0	0	0	0					
		2										1	445	192010	280860	280860	280860	280860	280860	280860						
		2										1	511	107645	262889.64	262889.64	262889.64	0	0	0	0					


Bienestar
 Secretaría de Bienestar
 15 ENE 2026
 RECIBIDO
 FI/11/SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional


 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 TRES VECES HEROICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. MONTECANTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

2
2
2
2
2
2

1	515	119560	0	0	0	0	0	0	0
2	541	3793573.2	7234480.02	7234480.02	7234480.02	5187824.01	5187824.01	5187824.01	
1	551	575260	0	0	0	0	0	0	0
1	565	0	1142746.88	1142746.88	1142746.88	1142746.88	1142746.88	1142746.88	
2	581	400000	640000	640000	640000	640000	640000	640000	
2	612	1897391.44	0	0	0	0	0	0	0
2	614	0	589617.29	589617.29	589617.29	589617.29	589617.29	589617.29	

ESTA PARTIDA SE ELIMINA
ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN
COMPACTADOR DE BASURA Y PATRULLAS PARA
SEGURIDAD PUBLICA
ESTA PARTIDA SE ELIMINA
ESTA PARTIDA CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DE RADIO
ESTA PARTIDA CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE
TERRENO
ESTA PARTIDA SE ELIMINA
ESTA PARTIDA CORRESPONDE A REHABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO, REHABILITACIÓN DE PINTURA
DE GUARNICIONES



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Tetela de Ocampo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	11276.4	9296.42	Total del Programa	Presupuestario	50882097	50884076.98	50884076.98	50884076.98	47678798.54	47678798.54	47678798.54			N/A	50882097	Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tetela de Ocampo", "Observación": "INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS: \$ 5,312.33 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 5,964.07 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARON \$1,979.98 EN LA PARTIDA 614. EL RESTANTE SERA REINTEGRADO "]
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1017641.94	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1	560996.1	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1675315.32	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA SE ELIMINA
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	5286110.57	6236849.63	6236849.63	6236849.63	6236849.63	6236849.63	6236849.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	24078263.82	29807089.03	29807089.03	29807089.03	28586189.95	28586189.95	28586189.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OBRAS DE PAVIMENTOS, ANDADORES PEATONALES, TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLES, TRANSFORMADOR, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	18824765.35	12567444.3	12567444.3	12567444.3	10583064.94	10583064.94	10583064.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PÚBLICOS Y ESPACIOS PUBLICOS
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	1711697.92	1711697.92	1711697.92	1711697.92	1711697.92	1711697.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (UBR) Y MERCADO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
M. ANTONIO...
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027



Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	589617.29	589617.29	589617.29	589617.29	589617.29	589617.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO, REHABILITACIÓN DE PINTURA DE GUARNICIONES
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	783609	1021847.48	1021847.48	1021847.48	510923.74	510923.74	510923.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A VESTUARIO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	170580	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA SE ELIMINA
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	5112000	3986116	3986116	3986116	3690091	3690091	3690091	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2194720	5503225.6	5503225.6	5503225.6	5503225.6	5503225.6	5503225.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27	303703.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL COMO GRABA, ARENA, ETC. PARA CONSTRUCCIÓN
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9064866.18	4586224.83	4586224.83	4586224.83	4472675.91	4472675.91	4472675.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ACCIONES DE OBRA ASI COMO ADQUISICIÓN DE MATERIAL, SALONES DE USOS MÚLTIPLES, AGUAS POTABLES, AULAS, ALCATARILLADO SANITARIO, COMEDORES COMUNITARIOS, AUDITORIOS, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CASA DE SALUD, BAÑOS, GUARNICIONES
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	913545	234540	234540	234540	234540	234540	234540	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CAPACITACIÓN CONTINUA PARA LA ATENCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 TRES VECES HEROICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 M. ANTONIO MARTÍNEZ
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027


PUEBLA
 Gobierno del Estado
 1847-2024


Bienestar
 Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional


AMOR A PUEBLA


Puntos de Encuentro

Nombre del municipio
TETELA DE OCAMPO



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIF AIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	4.17	1	24	0.00	0	11	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	2.38	1	42	3.23	1	31	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	2.38	1	42	3.23	1	31	META ALCANZADA.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIF AIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	16.67	4	24	36.36	4	11	SE LOGRO LA META PLANEADA
	3er. Trimestre	14.29	6	42	32.26	10	31	SE REBASO LA META PLANEDA DEVIDO A A LAS NECESIDADEES DE LA POBLACIÓN
	4to. Trimestre	14.29	6	42	32.26	10	31	SE REBASO LA META PLANEDA DEVIDO A A LAS NECESIDADEES DE LA POBLACIÓN

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIF AIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIF AIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	79.17	19	24	63.64	7	11	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	83.33	35	42	64.52	20	31	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEVIDO A QUE SE HICIERON MODIFICACIONES DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
	4to. Trimestre	83.33	35	42	64.52	20	31	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEVIDO A QUE SE HICIERON MODIFICACIONES DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HERÓICA
TETELA DE OCAMPO
2025

[Handwritten signature]

LA UNIÓN DE LOS MUNICIPIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2025

[Handwritten signature]

RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional
15 ENE 2026

Nombre de Municipio
TETELA DE OCAMPO



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	6,487,615.26	25,950,461.00	25.00	6,487,615.26	25,950,461.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	50.00	12,975,230.52	25,950,461.00	50.00	12,975,230.52	25,950,461.00	RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	75.00	19,462,845.78	25,950,461.00	75.00	19,462,845.78	25,950,461.00	RECURSO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	25,950,461.00	25,950,461.00	100.00	25,950,461.00	25,950,461.00	RECURSO MINISTRADO
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	6,487,615.26	25,950,461.00	16.57	4,298,710.15	25,950,461.00	EL AVANCE ES MÍNIMO, LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	2do. Trimestre	50.00	12,975,230.52	25,950,461.00	39.15	10,159,691.21	25,950,461.00	EL AVANCE ES MÍNIMO, LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	3er. Trimestre	75.00	19,462,845.78	25,950,461.00	64.77	16,806,952.40	25,950,461.00	EL AVANCE ES MÍNIMO, LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	4to. Trimestre	100.00	25,950,461.00	25,950,461.00	87.56	22,721,275.70	25,950,461.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A PAGO PENDIENTE POR EJERCER A ENERO 2026
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	2.86	12,975,230.52	4,542,294.91	3.27	12,975,230.52	3,964,471.57	LOS INGRESOS PROPIOS DISMINUYERON PORQUE LA RECAUDACION FUE MENOR A LO ESPERADO Y NO SE PUEDE ESTIMAR CON EXACTITUD EL MONTO RECAUDADO
	4to. Trimestre	3.47	25,950,461.00	7,487,049.98	3.86	25,950,461.00	6,724,564.17	LOS INGRESOS DISMINUYERON DEBIDO A QUE LA RECAUDACION FUE MENOR A LO ESPERADO Y NO SE PUEDE ESTIMAR CON EXACTITUD DEL MONTO A RECAUDAR POR DEPENDER DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES Y LA
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	16.61	70,005,609.98	60,035,663.02	1.85	70,005,609.98	68,736,405.10	SE INFORMA QUE LOS DATOS REGISTRADOS CORRESPONDEN A CIFRAS REALES DEL PERIODO EN PARTICIPACIONES E INGRESOS, POR LO QUE SE SUPERO LA META PLANEADA, ASI MISMO SE PRECISA QUE HAY VARIACIONES SE DERIVAN AJUSTES DE CIERRE, POR LO QUE PRESENTAN UN COMPORTAMIENTO DISTITO



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
M. ANTONIO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]

15 ENE 2026
RECIBIDO
FI/11/SB/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	14.84	1,925,648.00	12,975,230.52	13.90	1,803,827.00	12,975,230.52	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	19.70	5,112,000.00	25,950,461.00	14.22	3,690,091.00	25,950,461.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.06	137,471.91	12,975,230.52	0.00	0.00	12,975,230.52	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO REALIZAMOS PAGOS DE APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.60	156,929.91	25,950,461.00	0.00	0.00	25,950,461.00	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO REALIZAMOS PAGOS DE APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA EN ESTE TRIMESTRE

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	12,975,230.52	0.00	0.00	12,975,230.52	NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO PARA ESTE INDICADO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	25,950,461.00	0.00	0.00	25,950,461.00	NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO PARA ESTE INDICADO

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	12,975,230.52	0.00	0.00	12,975,230.52	NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO PARA ESTE INDICADO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	25,950,461.00	0.00	0.00	25,950,461.00	NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO PARA ESTE INDICADO

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	14.62	1,897,391.44	12,975,230.52	0.00	0.00	12,975,230.52	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	4to. Trimestre	7.31	1,897,391.40	25,950,461.00	2.91	754,685.29	25,950,461.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	8.79	1,140,750.00	12,975,230.52	0.00	0.00	12,975,230.52	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	4to. Trimestre	20.00	5,190,092.20	25,950,461.00	14.95	3,879,351.76	25,950,461.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A PAGO PENDIENTE POR EJERCER A ENERO 2026

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 TRES VECES HEROICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten signature]

15 ENE 2026
 RECIBIDO
 FI 11 /SE/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26)}		100	{just1:(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26)}		87.55635	Otras causas	2026	87.56	Validado
2025	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	83.33333	{just1:(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26)}		83.33333	{just1:(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26)}		64.51613	Otras causas	2026	129.17	Validado
2025	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	14.28571	{just1:(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26)}		14.28571	{just1:(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26)}		32.25806	Otras causas	2026	225.81	Validado



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027



2025	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26})	100	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26})	100	Otras causas	RECURSO MINISTRADO 100	Validado
2025	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados como proyecto especial	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente /Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.38095	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26})	2.38095	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fecha:21/01/26})	3.22581	Otras causas	META ALCANZADA. 73.81	Validado


 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 TRES VECES HEROICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2024-2027


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 M. ANTONIO...
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027


PUEBLA | Bienestar
 Gobierno del Estado | Secretaría de Bienestar
OPERADO
 Coordinación General de Desarrollo Regional

 PUEBLA | **Porque**
 el desarrollo es un compromiso