



TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO
HONORABLE AYUNTAMIENTO 2024-2027
"REALIDADES QUE TRANSFORMAN"

Oficio No. MTO/PMT/266/2026

Asunto: Solicitud de validación del Segundo Trimestre 2026 del SRFT.

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2026**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE


"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 15 de julio de 2026.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

C. OSCAR MÉNDEZ DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE
AS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

Archivo: Control de Gestión.



Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, Tres Veces Heroica Tetela de Ocampo, Puebla.
e-mail. TeteladeOcampo2427@gmail.com Tels. 797 973 0188 / 797 973 0006

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mi nistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
---------	-----------	------------------	------------------	-----------------	----------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------	---------------

21	172	1	2026	2	33 I		4 FAISMUN	1	1466.95	0												INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS: \$ 0 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 1,466.95 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARON AL FINAL DEL EJERCICIO ESTA PARTIDA CORRESPONDE A SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
		2									2	332	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PÚBLICOS Y ESPACIOS PUBLICOS
		2									2	612	18381775.8	18381775.8	9518376.24	9518376.24	0	0	0			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OBRAS DE PAVIMENTOS, ANDADORES PEATONALES, TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLES, TRANSFORMADOR, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA
		2									2	614	25942262.9	25942262.9	16416695.22	16416695.22	3547936.52	3547936.52	3547936.52			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
		2									2	615	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34			
		2									2	616	1999560	1999560	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENERIA CIVIL U OBRA PESADA POR EJEMPLOR REPRESA, PUENTE ALCANTARILLA INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS: \$ 0 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 122.19 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES SE APLICARAN EAL FINAL DEL EJERCICIO
21	172	1	2026	2	33 I		5 FORTAMUN	1	122.19	0												ESTA PARTIDA CORRESPONDE A MEJORA SALARIAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
		2									1	113	4083044.8	4083044.8	3729000	3729000	768300	768300	768300			

2		249	3948283.73	3948283.73	3689985.46	3689985.46	3180236.4	3180236.4	3180236.4													ESTA PARTIDA CORRESPONDE A GASTO CORRIENTE DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NECESARIOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LOS RECURSOS SE DESTINAN EXCLUSIVAMENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA O TRABAJOS MEDIANTE CONTRATO DE OBRA.
2		271	926650	926650	0	0	0	0	0													ESTA PARTIDA CORRESPONDE A VESTUARIO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
2		282	650000	690860.9	690860.9	690860.9	690860.9	690860.9	690860.9													ESTA PARTIDA CORRESPONDE ARMAMENTO Y MONICIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
2		311	4200000	4059547.57	1599679.66	1599679.66	1352513	1352513	1352513													ESTA PARTIDA CORRESPONDE A PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2		326	4110744.47	4210336	4210336	4210336	3786704	3786704	3786704													ESTA PARTIDA CORRESPONDE A RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES



PRESIDENTE MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
DE TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027



2	1	357	60000	60000	59624	59624	59624	59624	59624
2	1	392	169751	169751	169751	169751	169751	169751	169751
2	1	441	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2	2	541	350000	350000	0	0	0	0	0
2	2	581	8000000	8000000	0	0	0	0	0

ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, COMO ES EL CASO DE LA BOMBA DE AGUA, POR TRATARSE DE UN SERVICIO DESTINADO A GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

ESTA PARTIDA CORRESPONDE A IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE DEUDA A CONAGUA AÑOS ATRASADOS)

ESTA PARTIDA CORRESPONDE A AYUDAS SOCIALES (ADQUISICIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS DESTINADAS A OTORGARSE COMO APOYO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)

ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ESTA PARTIDA CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE TERRENO



PRESIDENTE MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
SANTA FE DE OCAÑO, PUE
2024-2027

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
SANTA FE DE OCAÑO, PUE
2024-2027

[Handwritten signature]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - a Ejecutora	Dependenci	Rendimient	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------------	----------------	---------------------------------------	------------	------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	-------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------	-------------------------

Tetela de Ocampo	Programa presupuestario	2026	CONVENIOS)	Municipios	Aportaciones Federales para (APORTACIONES Federales y Municipios	FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1466.95	0	Total del Programa Presupuestario	50971318	50971318	30582790.8	30582790.8	6695655.86	6695655.86	6695655.86	N/A	30582790.8	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tetela de Ocampo", "Observación": "INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS: 5.0 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: 5.1466.95 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARON AL FINAL DEL EJERCICIO ")]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2026	CONVENIOS	Aportaciones Federales para (APORTACIONES Federales y Municipios	FAS Municipal y de las Democracias Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin	FASMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	18381775.76	18381775.76	9518376.24	9518376.24	0	0	0	0	0	Sin	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE TECHADOS PUBLICOS Y ESPACIOS PUBLICOS

Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2026	CONVENIOS	Aportaciones Federales para (APORTACIONES Federales y Municipios	FAS Municipal y de las Democracias Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin	FASMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	2 - Gasto de inversión	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	Sin	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2026	CONVENIOS	Aportaciones Federales para (APORTACIONES Federales y Municipios	FAS Municipal y de las Democracias Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin	FASMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	2 - Gasto de inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1999560	1999560	0	0	0	0	0	0	Sin	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA POR EJEMPLO: REFINERIA, PUENTE ALCANTARILLA

Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2026	CONVENIOS	Aportaciones Federales para (APORTACIONES Federales y Municipios	FAS Municipal y de las Democracias Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin	FASMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	3147719.34	Sin	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	2026	CONVENIOS	Aportaciones Federales para (APORTACIONES Federales y Municipios	FAS Municipal y de las Democracias Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin	FASMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	25942262.9	25942262.9	16416695.22	3547996.52	3547996.52	3547996.52	3547996.52	Sin	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OBRAS DE PAVIMENTOS, ANDADORES REALTALES, TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLES, TRANSFORMADOR, CONSTRUCCION Y AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
TRES VECES HERONICA
TETELA DE OCAAMPO, PUE.
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
M. ANTONIO
DE OCAAMPO, PUE.
2023-2027

Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2026 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4110744.47	4210336	4210336	4210336	3786704	3786704	3786704	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2026 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	926650	926650	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A VESTUARIO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2026 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	2 - Gasto de Inversión	282 - Materiales de seguridad pública	650000	690860.9	690860.9	690860.9	690860.9	690860.9	690860.9	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A ARMAMENTO Y MONICIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2026 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3948283.73	3948283.73	3689985.46	3689985.46	3180236.4	3180236.4	3180236.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A GASTO CORRIENTE DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NECESARIOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LOS RECURSOS SE DESTINAN EXCLUSIVAMENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA O TRABAJOS MEDIANTE CONTRATO DE OBRA.
Puebla	Tetela de Ocampo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2026 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4083044.8	4083044.8	3729000	3729000	768300	768300	768300	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A MEJORA SALARIAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027


 DIRECCIÓN DE
 OBRAS Y SERVICIOS
 PÚBLICOS
 TRES VECES HEROICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260202640561	136454	2026009	Rehabilitación y mantenimiento del camino Tepexacatl - Ometepetl, ubicado en la localidad de Tepexacatl, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo, del Estado de Puebla	Tepexacatl	\$ 3,147,719.34	\$ 3,147,719.34	\$ 3,147,719.34	\$ 3,147,719.34	\$ 3,147,719.34	\$ 3,147,719.34	\$ 3,147,719.34	100%	98%	6430	MI	Obra Terminada y Operando
PUE260202640562	137247	2026010	Pavimentación con Concreto Hidráulico tipo Artesanal en Calle Principal en la Localidad de Zacaloma, Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Zacaloma	\$ 1,280,189.35	\$ 1,280,189.35	\$ 1,280,189.35	\$ 1,280,189.35	\$ 1,174,551.82	\$ 1,174,551.82	\$ 1,174,551.82	92%	85%	819.59	M2	Obra en proceso de ejecución. Se informa que, debido a variaciones en las fechas registradas en la plataforma, estas no coinciden con las establecidas en el contrato, ya que se realizaron ajustes por motivos de planeación estimada
PUE260202640563	141435	2026011	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Artesanal de la Calle Principal en la Localidad de Xochititán, Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo del Estado de Puebla	Xochititán	\$ 1,444,543.59	\$ 1,444,543.59	\$ 1,444,543.59	\$ 1,444,543.59	\$ 1,045,847.52	\$ 1,045,847.52	\$ 1,045,847.52	72%	90%	835.12	M2	Obra en proceso de ejecución. Se informa que, debido a variaciones en las fechas registradas en la plataforma, estas no coinciden con las establecidas en el contrato, ya que se realizaron ajustes por motivos de planeación estimada
PUE260202640564	141481	2026015	Construcción de Pavimento Artesanal en Camino Hacia Tecuanta, Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo Puebla	Mexcaltitán (Tecuanta)	\$ 1,263,162.60	\$ 1,263,162.60	\$ 1,263,162.60	\$ 1,263,162.60	\$ 378,948.78	\$ 378,948.78	\$ 378,948.78	30%	50%	801.09	M2	Obra en proceso de ejecución. Se informa que, debido a variaciones en las fechas registradas en la plataforma, estas no coinciden con las establecidas en el contrato, ya que se realizaron ajustes por motivos de planeación estimada
PUE260202640565	144219	2026020	Construcción de Techado en Espacio Público en la Localidad de Acatlán Perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Acatlán	\$ 1,946,747.44	\$ 1,946,747.44	\$ 1,946,747.44	\$ 1,946,747.44	\$ -	\$ -	\$ -	0%	30%	528.87	M2	Obra en proceso de ejecución. Se informa que, debido a variaciones en las fechas registradas en la plataforma, estas no coinciden con las establecidas en el contrato, ya que se realizaron ajustes por motivos de planeación estimada
PUE260202640566	146710	2026016	Construcción de pavimento con concreto hidráulico artesanal de la calle principal en la localidad de Xaltatempa de Lucas, municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.	Xaltatempa	\$ 3,161,961.32	\$ 3,161,961.32	\$ 3,161,961.32	\$ 3,161,961.32	\$ 948,588.40	\$ 948,588.40	\$ 948,588.40	30%	40%	1299.5	M2	Obra en proceso de ejecución. Se informa que, debido a variaciones en las fechas registradas en la plataforma, estas no coinciden con las establecidas en el contrato, ya que se realizaron ajustes por motivos de planeación estimada


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

DIRECCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027





MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	1er. Trimestre	0.00	0	33	0.00	0	33	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLATAFORMA
	2do. Trimestre	3.03	1	33	3.03	1	33	PLANEACIÓN ALCANZADA
	3er. Trimestre	3.03	1	33				
	4to. Trimestre	3.03	1	33				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	1er. Trimestre	0.00	0	33	0.00	0	33	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLATAFORMA
	2do. Trimestre	15.15	5	33	9.09	3	33	LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A VALIDACIONES PENDIENTES, LO QUE IMPIDIÓ LA EJECUCIÓN DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA
	3er. Trimestre	33.33	11	33				
	4to. Trimestre	33.33	11	33				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t) * 100	1er. Trimestre	0.00	0	33	6.06	2	33	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLATAFORMA
	2do. Trimestre	30.30	10	33	15.15	5	33	LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A VALIDACIONES PENDIENTES, LO QUE IMPIDIÓ LA EJECUCIÓN DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA
	3er. Trimestre	63.64	21	33				
	4to. Trimestre	63.64	21	33				



PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYURBARRAMENDI
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]

DIRECTOR
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
TRES VECES HERÓICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027





MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	7,074,618.51	28,298,474.00	25.00	7,074,618.51	28,298,474.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	50.00	14,149,237.02	28,298,474.00	50.00	14,149,237.02	28,298,474.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	75.00	21,223,855.53	28,298,474.00				
	4to. Trimestre	100.00	28,298,474.00	28,298,474.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	6.24	1,766,911.30	28,298,474.00	6.24	1,766,911.30	28,298,474.00	EL AVANCE ES MÍNIMO, LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	2do. Trimestre	50.00	14,149,237.02	28,298,474.00	35.37	10,007,989.30	28,298,474.00	EL AVANCE ES MÍNIMO, LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	3er. Trimestre	75.00	21,223,855.53	28,298,474.00		0.00		
	4to. Trimestre	100.00	28,298,474.00	28,298,474.00		0.00		
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	3.63	14,149,237.02	3,893,265.99	2.70	14,149,237.02	5,244,067.34	REBASAMOS LA META YA QUE NO SABEMOS CON EXACTITUD LO RECAUDADO EN CADA TRIMESTRE
	4to. Trimestre	3.63	28,298,474.00	7,786,531.97			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	10.96	76,270,186.97	68,736,405.10		0.00	0.00	



PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
TRES VECES HEROICA
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

RECIBIDO
F/11/SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Registral



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	8.61	1,218,663.00	14,149,237.02	9.56	1,352,513.00	14,149,237.02	LA META FUE SUPERADA DEBIDO A QUE, AL MOMENTO DE LA PROGRAMACIÓN, NO ERA POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD EL MONTO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, YA QUE ESTE PUEDE VARIAR CONFORME AL CONSUMO Y A LA FACTURACIÓN.
	4to. Trimestre	15.44	4,369,751.00	28,298,474.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	14,149,237.02	1.20	169,751.00	14,149,237.02	LA META FUE SUPERADA DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR EL PAGO DE ADEUDOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, SIN EMBARGO, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	28,298,474.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	14,149,237.02	0.00	0.00	14,149,237.02	NO SE TIENE PLANEADO NADA PARA ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	28,298,474.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	14,149,237.02	0.00	0.00	14,149,237.02	NO SE TIENE PLANEADO NADA PARA ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	28,298,474.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	14,149,237.02	0.00	0.00	14,149,237.02	NO SE TIENE PLANEADO NADA PARA ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	28,298,474.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	14,149,237.02	10.31	1,459,160.90	14,149,237.02	NO SE TENIA CONTEMPORANEAMENTE UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD EN SEGUNDO TRIMESTRE, SIN EMBARGO, DERIVADO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA
	4to. Trimestre	20.00	5,659,694.80	28,298,474.00		0.00		



PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2024-2027

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
DIRECCION DE
OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
TETELA DE OCAMPO, PUE.

RECIBIDO
FI 11 / SE / CGDR
Coordinación General de
Presupuesto Regional
15 JUL 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realización en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
-------	---------	-----------	--------------------	-----------	------	--------	-------------------------	------------------------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	---------------------------	---------------	---------	------------	-------

2026	2		Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	Programa Presupuestario 1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Regional	7 - Desarrollo Social	205827	Porcentaje de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAISMUN (SIFAIS) respecto del número estimado de contribuciones de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	30.30303	26)	[Justi] [cd] o-2026, tri m-2, justOt ras causas, usu ario/raulpí cazom, fec ha-20/07/ 26)	LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A VALIDACION ES PENDIENTES, LO QUE IMPIDIÓ LA EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA	15.15152	Otras causas	200	Validado
------	---	--	--------	------------------	---	--	------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------	-----------------------	--------	---	-----	-----------	------------	------------	---------	----------	-------------	----------	-----	---	--	----------	--------------	-----	----------

2026	2		Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	Programa Presupuestario 1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206220	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAISMUN (SIFAIS) respecto del número estimado de contribuciones de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos de directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	t)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	15.15152	26)	[Justi] [cd] o-2026, tri m-2, justOt ras causas, usu ario/raulpí cazom, fec ha-20/07/ 26)	LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A VALIDACION ES PENDIENTES, LO QUE IMPIDIÓ LA EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA	9.09091	Otras causas	60	Validado
------	---	--	--------	------------------	---	--	------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------	--	--------	--	--------	-----------	------------	------------	---------	----------	------------	----------	-----	---	--	---------	--------------	----	----------



2026	2	2	Puebla	Tetela de Ocampo	411 - Unidad de Diseño Aportaciones Federales para el Control y Seguimiento de los Municipios	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206943	Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos con cargo al FORTAMUN acumulados al periodo que se reporta (sin incluir rendimientos financieros, reintegros, ni erogaciones de otras fuentes).	Índice en el Ejercicio de	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{cid o:2026,tri m:2,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fec ha:20/07/26}}	50	{just1:{cid o:2026,tri m:2,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fec ha:20/07/26}}	35.36583	Otras causas	EL AVANCE ES MÍNIMO, LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	70.73	Validado
2026	2	2	Puebla	Tetela de Ocampo	411 - Unidad de Diseño Aportaciones Federales para el Control y Seguimiento de los Municipios	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208135	México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componen te	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{cid o:2026,tri m:2,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fec ha:20/07/26}}	50	{just1:{cid o:2026,tri m:2,just:Otras causas,usuario:raulpicazom,fec ha:20/07/26}}	50	Otras causas	RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027


 DIRECCIÓN DE
 OBRAS Y SERVICIOS
 PÚBLICOS
 TRES VECES HEROICA
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

